

HĐND XÃ ĐẮK RƠ NGA
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: *11* /BC-BKT-XH

Đắk Rơ Nga, ngày *26* tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THẨM TRA
Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024

Kính gửi: Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân xã Đắk Rơ Nga, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND xã và trên cơ sở xem xét báo cáo số 332/BC-UBND ngày 20/12/2024 của UBND xã; Ban Kinh tế - Xã hội tiến hành thẩm tra báo cáo của UBND xã Đắk Rơ Nga về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024. Ban Kinh tế - Xã hội xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024

a. Kết quả đạt được

- **Tổng kế hoạch vốn đầu tư công:** 2.692 triệu đồng, được phân bổ cho 6 công trình, thuộc 3 nhóm dự án.

- **Các công trình hoàn thành, chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng:**

- Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Manh II (Từ đất nhà A Kần đến đất của hộ A Lái)

- Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Manh II (Từ đất nhà bà Y Dương đến đất của hộ A Nào)

- Công trình khu thể thao thôn Đắk Dế

- **Tiến độ giải ngân:** Tính đến ngày 10/12/2024 đã giải ngân được 1.486 triệu đồng, đạt 55,2% kế hoạch; ước đến 31/01/2025, giải ngân 100%.

b. Hạn chế

- Tỷ lệ giải ngân thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

- Hai công trình chưa giải ngân, gồm Đường đi khu sản xuất thôn Đắk Kon và Đường GTNT thôn Đắk Dế.

- Nguyên nhân chậm trễ: do quy trình đấu thầu qua mạng và thiếu sự chủ động của UBND xã trong việc đôn đốc, chỉ đạo.

2. Đánh giá chung

a. Mặt đạt được

- Việc lập hồ sơ và triển khai kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật đầu tư công 2019 và Luật Xây dựng 2020.
- Quy trình đấu thầu đã được thực hiện đúng theo Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

b. Nguyên nhân hạn chế

- Một số dự án phải đấu thầu qua mạng khiến tiến độ triển khai chậm.
- UBND xã thiếu sự quyết liệt trong việc thúc đẩy tiến độ.

3. Kiến nghị, đề xuất của Ban kinh tế - xã hội

a. Đối với UBND xã

- Đề nghị giải trình, làm rõ nguyên nhân, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đạt tỷ lệ thấp (đạt 55,2% kế hoạch).
- Tăng cường giám sát và đôn đốc nhà thầu tập trung thi công các công trình đúng tiến độ
- Giải quyết nhanh các vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án.
- Phối hợp làm tốt trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ chính sách đầu tư công.

b. Đối với HĐND xã

- Chỉ đạo UBND xã tăng cường phối hợp giữa các ngành liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình để đưa vào sử dụng.
- Xem xét các giải pháp để khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, Kính trình HĐND xã, kỳ họp thứ 9 xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND xã;
- Các ban HĐND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP HĐND.

TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN



Lê Văn Vinh